

計画者	特定非営利活動法人 かむい			
担当者	氏名	濱田 耕二	電子メール	koji-hamada@npokamui.org
			電話番号	080-6098-3543
対象箇所	赤岳第3花園及び第2花園及び展望台			
登山道 管理水準	保全対策ランク	A・ B ・C・D	利用体験ランク (大雪山グレード)	1・2・ 3 ・4・5
作業の 目的				
利用する工 法	分散排水工	床止工	土留工	マルチング工
	路面処理工	段差処理工	植生基盤工	その他()
作業予定日 時又は期間	9月1日から14日		参加予定人数	5名
			参加者内訳	参加者の一般公募 ●: 実施する : 実施しない
安全対策 (保険の適用、 連絡網の整備 等)	職員は労災保険適用			
主な資材と その調達 (予定)	資材	数量	調達方法	
	丸太1m80cm	100	現地採取/搬入(計画者の自己資金・寄付) その他	
	カスガイ	500	現地採取/搬入(計画者の自己資金・寄付) その他	
	石		現地採取/搬入(計画者の自己資金・寄付・その他)	
	5寸釘	300	現地採取/搬入(計画者の自己資金・寄付・その他)	
			現地採取/搬入(計画者の自己資金・寄付・その他)	
道具の貸し出 し希望 (自然保護官 事務所・森林 管理署)	物品	数量	希望先	貸出予定日時
				返却予定日時
付置図(地形図、国立公園の公園計画図、国有林又は道有林の施業計画図など)				
事務局記入欄				
国立公園	保護規制計画:			
	利用施設計画:			
	事業執行者:	担当部署:		
土地所有	国有林・道有林・その他()		担当部署:	
天然記念物	該当あり・該当なし		担当部署:	
備考				

課題(問題点・作業の必要性)／ねらい・目標

登山道がドロドロべちゃべちゃなので、年々複線化及び拡幅化している

施工方法



備考

課題(問題点・作業の必要性)／ねらい・目標

丸太で小規模に簡易木道階段(幅は90cm程度)を作り、脇には水路を作り今後の経過を観察したい。
下の図は簡易木道及び水路を作り人と水の道を分ける

施工方法

現地での検討



現地での検討



備考

課題(問題点・作業の必要性)／ねらい・目標

雪解け時期及び大雨時には登山道に吐ききれないほどの水が流れ川になってしまうので、水切りを作り水量を減らし、水留めになっている箇所に取りかきを入れる。

施工方法



備考

課題(問題点・作業の必要性)／ねらい・目標

昨年行った箇所の一部を改善の為、向かって右側に水路を作って経過を観察したい。

施工方法



備考